

Informationsveranstaltung zum Baufortschritt beim grundhaften Ausbau der Schrammstraße am 09.11.2017

Ausbau der Schrammstraße liegt im Zeitplan

Am 9. November 2017 wurde bei einer Informationsveranstaltung der Baufortschritt beim grundhaften Ausbau der Schrammstraße präsentiert. Daran nahmen u.a. Vertreter der beiden Projektpartner DSDiK Wroclaw und Stadt Zittau, der Förderbank, des Planungsbüros sowie des bauausführenden Unternehmens teil.

Seit Mai 2017 laufen die Arbeiten am grundhaften Ausbau der Schrammstraße. Die wichtige Zittauer Verbindungsstraße wird auf einer Länge von 1.644 m zwischen der Kreuzung Goldbachstraße/Äußere Oybiner Straße und der Friedensstraße saniert. Abgeschlossen soll das umfangreiche Bauvorhaben Ende 2018 sein. In den Bauabschnitten 1 und 4 sind die Baumaßnahmen bereits sichtbar fortgeschritten. Der 1. Teilabschnitt ist bereits wieder für den Verkehr freigegeben. Der Abschluss der Arbeiten an den Abschnitten 3 und 4 ist noch im Dezember geplant, nach Ende der Frostperiode werden die Arbeiten fortgesetzt. Für 2018 steht der Bauabschnitt 2 mit dem Teilstück Humboldtstraße bis Hochwaldstraße auf dem Plan, zudem werden die Kreuzungen Schrammstraße/Humboldtstraße und Schrammstraße/Hochwaldstraße (Deckensanierung) angegangen.

Der Ausbau der Straße wird im Rahmen des Projektes „Modernisierung der Woiwodschaftsstraßen 354 im Abschnitt Turoszów-Sieniawka und 352 im Abschnitt Zatonie-Bogatynia sowie der Schrammstraße in Zittau“ aus dem Kooperationsprogramm INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 gefördert.



